

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 2019/2 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Gymnázium Púchov
Sídlo:	Ul. 1.mája 905, 020 15 Púchov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ
IČO:	00160768
DIČ:	2020993161
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Viliam Krajčík, Peter Baštuga- stavebný dozor (ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DM ELSAD s.r.o.
Sídlo:	SNP 844, 01851 Nová Dubnica
Adresa:	SNP 844, 01851 Nová Dubnica
Štatutárny zástupca:	p. Dušan Hošťák
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	
IČO :	45498547
DIČ	2023041361
IČ DPH	SK2023041361
Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 23088/R	
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	p. Dušan Hošťák
Tel.:	

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 17.10.2019 uzatvorená Zmluva o dielo č.2019/2 medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:

Po otvorení stropu sa zistilo, že je nutné zmeniť riešenie realizácie schodiska. Práce boli dňa 9.12.2019 pozastavené do doby vypracovania projektovej dokumentácie na zmenu realizácie schodiska. Je potrebné vypracovať nové statického posúdenia pre odstránenie nosného trámu strechy nad novým schodiskom, prispôbiť výšky podlahy novému schodisku, upraviť požiarne riešenie diela a návrh dopojenia hydrantov, a previesť úpravy povrchov viditeľných trávov. Z toho dôvodu je potrebné prerušiť práce po dobu vypracovania projektovej dokumentácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.6 a bod 14.7 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3

písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1.1. Dopĺňa sa v Čl. V bod 5.4. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:


5.4. Z dôvodu podmienok opísaných v preambule dochádza k prerušeniu prác dňom 9.12.2019, pričom zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zhotoviteľ môže zvyšnú časť predmetu plnenia tejto zmluvy realizovať až po zadaní pokynu stavebného dozora, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác. Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diele, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz vykonaných prác. Ustanovenia článku IX. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto článku Zmluvy, pričom tento článok Zmluvy v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku IX. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku IX. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Púchove dňa 9.12.2019


.....
GYMNÁZIUM PÚCHOV
Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

Za objednávateľa

PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ

V Púchove dňa 9.12.2019

DM ELSAD, s.r.o.
SNP 844 040 51 N Dubnica
IČO: 4545 IPH: 023041361
tel: 0

.....
Za zhotoviteľa

Dušan Hošták